

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 22 日

星期: 日

工程名称: 于都二期

天气: 阴

气温: 14℃~24℃

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 1. 农区石料厂、砖厂、学校无人施工。 2. 升毛站东侧护坡开始施工。 3. 现场就施工足配带安全帽并注意安全。	
施 工 情 况	承包单位 十一科技	施工内容及进度 升毛站护坡施工足8名挖机一台。
其 它 事 项	因征地原因,施工现场无工作面施工暂停。	
本日现场监理人员: 李坤		
记录人: 李坤		总监(总监代表): 李坤

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建