

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年10月26日

星期: 10

工程名称: 于都二期

天气: 晴

气温: 15°C ~ 26°C

监
理
工
作
情
况

今日现场巡视:

1. 光伏区: 石料厂、砖厂、学校北无人施工。
2. 升龙路东侧护坡施工。现场口头通知施工队要求施工人员注意安全, 在绑扎钢筋时时间距要均匀绑扎要牢固。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

十一
科
技

1. 11人做基础工作。
2. 6人绑扎钢筋。
3. 1台装载机在下平整场地。

其
它
事
项

光伏区无人施工。等待地面平整。

本日现场监理人员

李中

记录人: 李中

总监 (总监代表)

李中

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建