

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 12 日

星期: 日

工程名称: 于都二期

天气: 阴

气温: 14~22℃

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视: 1. 光伏区四区推土机使用向前推进, 到今天大约推面积为 1MWP 左右, 现场要求施工单位负责人增加机器, 在推土时先把光伏区当时道路平整以便材料进入施工现场。 2. 升压站今天把东侧的机器设备运进光伏区南侧, 在运送过程中要施工人员进行安全教育。 3. 第十四次工地例会资料发送给施工单位并签字。	
施 工 情 况	承包单位 十 一 科 技	施工内容及进度 1. 光伏四区施工人 6 名 技术人员 2 名 2. 升压站施工人员 4 名。
其 它 事 项	今天还有测绘人员 4 人对四区场地进行测绘。	
本日现场监理人员 李中		
记录人: 李中		总监 (总监代表) 李中 江苏省建设厅监制

