

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 17 日

星期: 五

工程名称: 二期

天气: 阴

气温: 15.2 ~ 22.7 °C

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 1. 光伏四区推土机地坑平整场地向前推进, 一台推土机暂停施工, 在检修。今天平整场地约10亩完成4%现场要求施工人员进行施工。入地200m必须配备安全员并要持证上岗人员持证上岗。 2. 要求施工单位尽快给围堰施工。在施工现场进行工人安全教育。		
施 工 情 况	承包单位 十一科技	施工内容及进度 1. 光伏区人员6名 负责人 2. 推土机台今日继续施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 李冲 孙志			
记录人: 李冲		总监 (总监代表): 李冲	

江苏省建设厅监制

