

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 22日

星期: 三

工程名称: 二期二期

天气: 阴转晴
气温: 8℃~14℃

监 理 工 作 情 况

今日施工2现场巡视:

1. 光伏区挖土机挖机因场地原因暂停施工。

2. 光伏区开始施工放线, 现场要在放线过程中一定要注意, 不要偏离图纸要求, 标志要准确清楚。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

十一科技

1. 施工班组2台挖土机暂停一台挖机暂停。
2. 班组施工放线2条线, 施工人员3名。

其 它 事 项

今天上午有部分村民进入施工现场阻止挖土机挖地, 原因是光伏区挖地待解决。

本日现场监理人员

李冲

李冲

记录人:

李冲

总监 (总监代表)

李冲

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建