

监 理 日 记()

日期: 2017年11月23日

星期: 四

工程名称: 于都二期

天气: 多云

气温: 9-15℃

监
理
工
作
情
况

今日施工内容巡视:

1) 光伏二区因收地原因暂停施工;

2) 光伏二区环南线与环北之间铺设线缆
铁: 施工注意安全, 按设计施工规范
进行施工.

3) 光伏区挖基孔试钻.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

十一
科
技

1) 现场拍照片, 钩机1台, 暂停施工.

2) 光伏二区铺设线缆 10人 敷设1人
施工2人

其
它
事
项

今年仍有部分村民因收地问题阻碍.

本日现场监理人员

李印 袁平

总监 (总监代表)

记录人:

李印

江苏省建设厅监制

