

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 9 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 16~21℃

工程名称: 干柳二期

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 1. 光伏区无人施工。 2. 升压站护坡无人施工。 3. 今天下午光伏4区挖土机进入施工场地开始施工。现场负责人员为业主方工程管理人员陪同。 4. 现场要求施工单位是在挖土之前把现场地形重新测绘。	
施 工 情 况	承 包 单 位 十 一 科 技	施 工 内 容 及 进 度 光伏区四区开始施工。 挖土一台人员6名
其 它 事 项	1. 山地高低不平, 光伏区征地范围内有部分坟墓, 施工人员查看是否严重的凸凹与坟墓, 如果与现在施工标志。	
本日现场监理人员: 李坤		
记录人: 李坤		总监 (总监代表): 李坤

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建