

监 理 日 志

天气: 晴

日期: 2017年 5月 24日

气温: 20-28

星期: 三

工程名称: 子部二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 巡视开关站施工现场未发现安全隐患, 专职安全员在场。 巡视2区罐塔施工现场, 发现有2人未佩戴安全帽, 及时提醒后已佩戴整齐。 检查2区罐塔施工质量, 发现有个别桩孔深度未达到设计要求, 和桩孔内积水浇筑前未清理干净, 已下发通知单通知施工方限期整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	① 开关站主变, 构架, 避雷器基础浇筑完成, SVG支撑, 施工人数12人	② 2区罐塔桩混凝土浇筑, 罐塔基础开挖, 施工人数22人。
其 它 事 项	昨日2区桩孔深度未达到要求, 今日已整改。	
本日现场监理人员		张金星, 刘元
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):