

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 21 日

星期: 四

工程名称: 于都三期

天气: 多云

气温: 21°—29°

安全监理: 今日巡视开关站 2 区施工现场未发现安全隐患, 专职安全员在场。
检查开关站基础拆模后发现有个别外振捣不均, 有蜂窝麻面现象。已提醒施工方避免此类情况再次发生。
检查 2 区预埋螺栓焊接, 预埋件排列, 焊接牢固, 符合要求。

监理单位	施工内容及进度
施工情况	开关站, 主变基础, 构架基础拆模完成, 5V 板墙混凝土浇筑, 预制仓钢筋绑扎。施工人数 12 人。 ② 2 区预埋螺栓焊接固定。主变基础放线。施工人数 23 人。

其它事项
开关站设备基础, 光伏区, 箱变基础各类型钢筋取样送检。

本日现场监理人员: 张金星, 刘元
记录人: 张金星
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):