

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 27日

星期: 六

工程名称:

天气: 晴

气温: 24°—33°

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视开关站, 2区施工现场, 未发现安全隐患, 专职安全员在场。 检查: 开关站基础土方回填, 详见验站记录。 检查: 2区电缆沟预埋件浇筑, 发现桩与桩之间垂直度有误差, 现场纠正, 并已整改。 检查: 箱变基础底板混凝土浇筑, 符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		① 开关站: 预制墙模板支模, 主变构架, 5V线, 避雷针小电阻基础土方回填。施工人数7人, 钩机一辆。 ② 2区: 浇筑桩上部混凝土浇筑。箱变基础底板混凝土浇筑。施工人数23人, 运输车2辆, 振动棒2台。
其 它 事 项	设计图纸审核通过。	
本日现场监理人员		张金星, 刘元
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):