

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 21 日

星期: 日

天气: 小雨

气温: 21℃ - 25℃

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视2区, 开关站施工现场未发现安全隐患, 安全员在场。 检查: 2区桩机钻孔, 孔深、孔径, 均符合设计要求。 检查: 开关站基础钢筋, 数量、尺寸、间距, 及绑扎符合要求。 模板的尺寸、垂直度, 阴、阳角拼接等, 均符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		① 2区打桩机钻孔, 施工人数2人, 桩机一台。 ② 开关站基础钢筋绑扎、支模, 施工人数12人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张金星, 刘元。
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):