

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 22日

星期: 一

天气: 晴
气温: 24-27

工程名称: 干都二期

安全监理巡视开关站, 1区, 2区, 3区, 未发现安全隐患, 安全员在场。
检查开关站, 预制仓及SVG基础钢筋绑扎及构支架基础
支模, 均符合设计要求。
② 2区钻孔, 深度孔位, 符合要求。

监 理 工 作 情 况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

- ①. 开关站, 预制仓及SVG基础绑扎钢筋, 构支架主钢筋支模板, 施工人数12人
- ② 1区预埋螺栓焊接, 现场预埋螺栓, 施工人数1人
- ③ 2区打桩机钻孔, 施工人数2人。
- ④. 3区平整土地, 推土机一辆

其 它 事 项

3区平整土地, 有村民阻工。

本日现场监理人员

张金星 刘元

记录人: 张金星

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):