

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 22 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 20-30°

工程名称: 干都二期

监 理 工 作 情 况	<p>安全监理: 巡视开关站、2区、3区施工现场, 未发现安全隐患, 专职安全员在场。</p> <p>检查 2区 钻孔, 因下雨有个别桩孔内有淤泥, 造成孔深没达到设计要求, 已通知施工方整改, 明日检查。</p> <p>检查 开关站 SVG 及主变基础钢筋绑扎, 数量、直径、尺寸均符合设计要求。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	<p>① 2区 罐座桩钢筋笼吊设固定, 施工人数 15人。</p> <p>② 开关站 SVG 挡土墙钢筋绑扎, 主变基础钢筋绑扎, 预制包混凝土浇筑, 构架基础拆模, 施工人数 12人。</p> <p>③ 3区 平整土地。</p>	
本日现场监理人员		张金岩 刘元
记录人: 张金岩		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):