

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 9 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 26-32

工程名称: 王都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视开关站光伏区施工现场: 未发现安全隐患: 未发现违规 检查: 光伏区组件卸货现场: 发现有司机机动车驾驶员因操作不当造成组件破损的现象: 已通知施工方: 应杜绝此类现象发生。 检查: 开关站: 二次设备电缆铺放和预制仓变电缆支架安装符合设计要求。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td> 开关站: ①主变和二次设备电缆铺放: 预制仓基础侧壁电缆支架焊接: ②基础周边土方回填: 施工人数15人 光伏区: 光伏区支架檩条及组件安装: 施工人数17人 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度		开关站: ①主变和二次设备电缆铺放: 预制仓基础侧壁电缆支架焊接: ②基础周边土方回填: 施工人数15人 光伏区: 光伏区支架檩条及组件安装: 施工人数17人
施工单位	施工内容及进度				
	开关站: ①主变和二次设备电缆铺放: 预制仓基础侧壁电缆支架焊接: ②基础周边土方回填: 施工人数15人 光伏区: 光伏区支架檩条及组件安装: 施工人数17人				
其 它 事 项	今日召开监理例会				
本日现场监理人员	张金星. 刘元.				
记录人: 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				