

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 10 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 27°-12°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视开关站, 光伏区施工现场, 未发现安全隐患, 专职安全员在场。 检查: 开关站, 预制仓吊装情况, 发现预制仓表面有脱漆现象, 已通知施工方采取措施弥补, 待查。 检查: 光伏区组件安装情况, 发现组件正负连接头未按要求放置, 存在隐患, 已通知施工方整改, 待查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 开关站: 主变和二次设备电缆铺设, ④预制仓安装电缆支架, ⑤预制仓安装到位, 施工人数 9 人 光伏区: 2 区光伏组件安装, 施工人数 20 人 集电线路: 水泥电杆连接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭金星, 刘元
记录人: 郭金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):