

监 理 日 志

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 28-32

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理、巡视开关站、光伏区未发现安全隐患。专职安全员在场。 巡视集电线路施工现场,发现电焊机过路电源线存在安全隐患,已通知施工方整改。 检查开关站设备电缆铺设,符合要求。 检查光伏区组件安装,发现组件排列不整齐,通知施工方拆除重新安装,均已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		开关站:主变二次设备铺设电缆,施工场地清洁卫生,施工人数9人。 光伏区2区组件安装,施工人数25人。 集电线路:水泥线杆焊接,施工人数3人。
其 它 事 项	开关站设备表面脱漆和三极配电箱存在的隐患,均已整改。	
本日现场监理人员		张金星, 刘元
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):