

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 12日

星期: 二

工程名称: 于都二期

天气: 阵雨

气温: 25°-32°

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视开关站、光伏区、集电线路施工现场,未发现安全隐患,专职安全员在场。 检查: 开关站二次设备电缆铺设,符合要求。 光伏区组件安装,符合要求。 集电线路: 水泥线杆焊接,发现有焊接不均匀、漏焊、焊渣未清理干净等现象,要求现象整改,1小时候整改结束。
----------------------------	--

施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>开关站: 二次设备电缆铺设</td><td>施工人数 9人</td></tr> <tr> <td>光伏区: 组件安装</td><td>施工人数 25人</td></tr> <tr> <td>集电线路: 水泥线杆焊接</td><td>施工人数 12人</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	开关站: 二次设备电缆铺设	施工人数 9人	光伏区: 组件安装	施工人数 25人	集电线路: 水泥线杆焊接	施工人数 12人
施工单位	施工内容及进度								
开关站: 二次设备电缆铺设	施工人数 9人								
光伏区: 组件安装	施工人数 25人								
集电线路: 水泥线杆焊接	施工人数 12人								

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	张金贵, 刘元
记录人: 张金贵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):