

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

星期: 二

天气: 中雨

气温: 25-28

工程名称:

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视开关站、光伏区、集电线路施工现场,未发现安全隐患,专职安全员在场。 检查开关站二次设备电缆敷设,发现有电缆排列不整齐现象,提醒后,均已整改。 检查光伏区组件安装,符合要求。 检查集电线路施工符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 开关站、预制仓二次设备电缆敷设,施工人数9人, 光伏区组件安装,施工人数15人 集电线路,立杆施工,施工人数10人
其 它 事 项	上午10:20图纸会审 省质检部门验收,	
本日现场监理人员		张金星 2人
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):