

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 14 日

星期: 三

工程名称: 于家二期

天气: 中雨

气温: 21°-20°

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视开关站, 光伏区, 集电线路施工现场, 未发现安全隐患, 专职安全员在场。 检查: 开关站构架卸车及安装情况, 发现构架表面有多处擦痕、脱漆现象, 已通知施工方采取措施整改, 待查。 检查: 光伏区, 支架调整, 组件安装情况, 发现支架上面有泥土附着物, 通知施工方清理, 2小时后全部清理干净。 检查: 集电线路施工, 符合要求。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
其 它 事 项	开关站: 构架到货卸货安装, 二次设备接线, 基础周围围栏施工前的准备工作, 施工人数13人 光伏区: 支架调整, 组件安装, 施工人数15人 集电线路: 立杆施工, 施工人数15人				
本日现场监理人员	张金星, 刘元				
记录人: 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				