

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 6 月 18 日

星期: 12

工程名称: 子都二期

天气: 阵雨  
气温: 23°-24°

监 理 工 作 情 况

检查: 今日起光伏区集电线路施工现场未发现安全隐患, 于职安全全员在场。

检查: 电缆敷设, 接地连接, 符合要求。

检查: 光伏区支架, 栏杆墙体施工, 符合要求。

检查: 光伏区接地沟开挖, 深度, 宽度, 均符合设计要求。

检查: 集电线路立杆, 悬臂安装, 符合要求。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

开关站SVG, 预制仓, 接地变及小电阻, 电缆敷设, 接地连接。  
② SVG 预制仓, 接地变及小电阻, 栏杆墙体施工, 施工人数 18 人。  
光伏区支架, 檩条, 组件安装, ② 组件线路连接, ③ 接地沟开挖, 施工人数 35 人。  
集电线路立杆施工, 悬臂安装, 施工人数 15 人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

张金星, 刘元

记录人: 张金星

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):