

监 理 日 志 ()

日期: 2006 年 6 月 19 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 21-12

工程名称: 于桥二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视光伏区、集电线路施工现场, 未发现安全隐患, 专职安全员在旁监护。光伏电站施工现场, 围栏处抹灰, 有人从未佩戴安全帽, 及时提醒并安全交底后, 已佩戴齐全。 检查: 开关站 设备线盘敷设, 砌墙抹灰, 均符合要求。 检查: 光伏区 2# 接地扁铁焊接, 发现扁铁尺寸 40x4 和图纸尺寸 50x5 不符, 要求施工暂停, 待查。 检查: 集电线路 悬吊, 导线安装, 符合要求。								
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>开关站</td><td>① 设备调试 ② 塔吊拆除 ③ 四周围墙抹灰, 施工人数 20 人</td></tr> <tr> <td>光伏区</td><td>① 组件安装 ② 汇流箱、逆变器安装, 组件电线连接, 施工人数 37 人 (接地扁铁焊接)</td></tr> <tr> <td>集电线路</td><td>电线杆悬吊安装, 导线安装, 施工人数 25 人</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	开关站	① 设备调试 ② 塔吊拆除 ③ 四周围墙抹灰, 施工人数 20 人	光伏区	① 组件安装 ② 汇流箱、逆变器安装, 组件电线连接, 施工人数 37 人 (接地扁铁焊接)	集电线路	电线杆悬吊安装, 导线安装, 施工人数 25 人
施工单位	施工内容及进度								
开关站	① 设备调试 ② 塔吊拆除 ③ 四周围墙抹灰, 施工人数 20 人								
光伏区	① 组件安装 ② 汇流箱、逆变器安装, 组件电线连接, 施工人数 37 人 (接地扁铁焊接)								
集电线路	电线杆悬吊安装, 导线安装, 施工人数 25 人								
其 它 事 项	图纸变更: 接地扁铁 50x5 均换成 40x4。								
本日现场监理人员	张金碧 刘元								
记录人: 张金碧	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):								