

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 2 日

天气: 中雨

星期: 五

气温: 21°—27°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视光伏2区施工现场, 未发现安全隐患, 专职安全员在场检查, 光伏2区立柱安装, 发现支架立柱外表有镀锌不均处和焊接处有漏焊、虚焊现象, 已通知施工方整改, 待查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		① 光伏2区支架立柱安装, 施工人数7人
其 它 事 项	① 中午下雨, 停工。 ② 中午10点召开监理例会。	
本日现场监理人员	张金星 刘元	
记录人: 张金星	总监监理工程师/总监监理工程师代表(签字):	