

监 理 日 志 ()

日期: 2016年 6月 20日

星期: 二

工程名称: 干河二期

天气: 阴

气温: 22°-30°

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视开关站、光伏区、集电线路施工现场,未发现安全隐患,专职安全员在场。 检查: 开关站、线路敷设、围栏、阶梯施工,符合设计要求。 检查: 光伏区: 组件、汇流箱、逆变器安装,符合设计要求。 检查: 集电线路、立杆、导线安装,符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 开关站: ①埋设调流、线路敷设、围栏、阶梯施工施工人员20人 光伏区: 组件、汇流箱、逆变器安装、接地沟开挖,施工人员20人 ②光伏区: 支架、檩条安装,施工人员15人 集电线路: 立杆、导线安装,施工人数25人
其 它 事 项	发出工作联系单003	
本日现场监理人员		张金鑫, 刘元
记录人: 张金鑫		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

