

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 21 日

天气: 中雨

星期: 三

气温: 23°-11°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	巡视光伏区现场组件支架安装情况, 发现有个别工人单人扛组件搬运, 已责令要求停止 升压站围墙施工, 要求沙砾均匀。 下午下雨暂停施工, 完善监理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		开关站, 主变调试验, 围栏道路施工, 施工人数: 12 光伏区 设备安装 45人 集电线路 25人
其 它 事 项	任仲峰到达项目 发出监理通知单003	
本日现场监理人员		任仲峰 张金星 刘凡
记录人: 刘凡		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰