

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 22 日

星期: 四

工程名称: 于都二期 19.8MW

天气: 阵雨

气温: 24°-33°

监 理 工 作 情 况	上午九点 省电力质监站到场检查, 提出 1. 初检报告应手签 2. 设备开箱检查记录格式不规范, 已回复. 并视整改回复单 下午光伏区检查到共 48 箱组件外包装, 结论完好无损 要求开箱前串板, 卸货转运, 注意 人身安全 和 组件质量 督促公司安排 华阳 人员到场, 镀锌测试仪已准备从未阳返回零件.	
施 工 情 况	施工单位 十一科技	施工内容及进度 光伏 2 区 逆变器、汇流箱安装 10 人 支架组 件安装 15 人 箱式箱变安装 3 人 升压站 设备调试 7 人, 升压站 围墙抹灰砌第 6 人 线路整 25 人.
其 它 事 项	升压站受电前及监检查	
本日现场监理人员		任仲峰 张金星 刘元
记录人: 刘元		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰