

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 21~31℃

工程名称: 于都一期198MWp

监 理 工 作 情 况	巡视升压站工作情况,要求设备调试密切沟通,规范操作,防止触电,赣州市供电局10点到场检查,要求尽快完成剩余两点对接,出示报告,对现场工作表示认可,监理人员全程陪同。 下午光伏区组件安装10人,与铁甲同进进行 2区箱变接地扁铁焊接不规范,现场纠正	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 升压站已期未完成设备安装, 7人 设备基础砌第4人 围墙砌第5人 光伏1区10人,支架组件安装1个棚 2区逆变器汇流箱安装7人 组件安装10人,接地电缆扁铁5人
其 它 事 项	任仲峰总监离开项目 监理例会定于明天 发出返监回复单	
本日现场监理人员		任仲峰 张程 文凡
记录人: 文凡		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰