

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 24 日

星期: 六

工程名称: 于都二期110kV

天气: 多云

气温: 28~36°

监
理
工
作
情
况

巡视光伏场区 运杆基础砼浇筑. 支架安装. 组件
安装情况, 发现焊接牢固程度不够要求整改
升压站设备调试. 围栏安装砼浇筑完成
防火石子铺设完成, 台阶抹灰完成
配电箱使用不规范, 已下发监理通知单

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

升压站: 调试7人. 围栏施工6人 挖掘机1台
光伏区 支架组件安装22人. 叉车1台

其
它
事
项

发出会议纪要007

本日现场监理人员

张金星 王 凡

记录人: 王 凡

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

