

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2011 年 5 月 25 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 30

工程名称: 于都二期

|                            |                                                                                                 |                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视光伏区桩基浇筑工作,要求不得混入泥土<br/>一定要清理干净,个别立柱倾斜已请现场工人纠正<br/>升压站构架护坡施工,围栏粉刷<br/>SVG设备调试,二次设备计量表安装</p> |                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                         |
|                            |                                                                                                 | <p>升压站调试7人,围栏粉刷4人,护坡4人<br/>光伏区22人</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                 |                                       |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                 | 张金星 尹凡                                |
| 记录人: 尹凡                    |                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                  |

