

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月26日

星期: 二

工程名称: 于都二期

天气: 雨

气温: 21~24°

监 理 工 作 情 况	巡视架线路工作,在光伏区处还有一根高压线未接 光伏区桩基浇筑,要求混凝土配合比一定要达到 要求. 升压站护坡施工,围栏粉刷,建筑垃圾清理彻底. 安全标志悬挂到位,设备调试尽快完成 下午下雨室外施工持续	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站护坡 5人,围栏粉刷 2人,设备调试 2人 光伏区 2人,桩基浇筑施工,交工
其 它 事 项	并网前启动委员会	
本日现场监理人员	张金星 3人	
记录人: 3人	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

