

监理日志()

日期: 2017年6月28日

星期: 三

工程名称: 于都二期

天气: 30°

气温: 24°-31°

监理工作情况	<p>安全监理: 巡视开关站、光面区施工现场未发现安全隐患。专职安全员在场。</p> <p>检查开关站设备调试符合要求。</p> <p>不锈钢扶手安装符合要求。</p> <p>检查光面区支架、组件安装, 发现有个别支架垂直度不符合设计要求, 现场提醒后, 均已整改。</p> <p>对扁铁刷漆符合要求。</p>	

施工情况	施工单位		施工内容及进度
			开关站: 设备调试 7人, 不锈钢扶手安装 3人。 光面区: 一区支架组件安装 15人, 二区扁铁刷漆 3人。

其它事项			

本日现场监理人员 记录人: 张锦、刘云	张锦、刘云		
	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		