

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 29日

星期: 四

工程名称: 于都二期

天气: 晴

气温: 31-24°

监 理 工 作 情 况	巡视光伏区,要求支架安装螺栓要紧固到位 光伏支架角度严格按照要求把控,配带水平尺, 组件安装要多人搬运,不得单人牵干,以保证组件安全, 桩基础浇筑混凝土配合比一定要把握好,振捣要严实 光伏2区接地扁铁刷防腐漆,要求不要遗漏,清理表面	
施 工 情 况	施 工 单 位 十一科技	施 工 内 容 及 进 度 光伏1区支架立柱调整300个,预埋件焊接10人 升压站预制舱、SVG不锈钢栏钢完成3人 碎石厂北面,3人清理树苗
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张金星 刘元
记录人: 刘元		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

