

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 5 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 27°—33°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视光伏区、开关站施工现场。开关站三极配电柜存在质量问题, 没有整改。光伏区未发现安全隐患, 专职安全员在场。 检查: 开关站预制舱、SVG、主变、接地焊接, 时发现主变接地焊接油漆未刷到位, 已通知整改, 待查。 检查: 光伏区支架檩条安装, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 开关站: ①主变附件安装, ②隔离开关安装 ③主变油池侧壁压顶混凝土浇筑, ④预制舱 SVG 接地焊接, ⑤电缆预埋管施工。施工人数 18 人。 光伏区 ① 2 区支架檩条安装, 施工人数 20 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张金星, 刘元
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):