

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 11 日

天气: 多云转晴

星期: 二

气温: 35~26

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	巡视光伏区箱变基础拆膜情况,发现因振捣不到位而产生蜂窝情况,要求施工方采取补救措施 旁站硅厂北桩基础浇筑情况,要求对钢筋笼检查,发现个别钢筋笼铁丝掉落造成钢筋位置偏移,要求施工方采取措施,桩孔深度要多加混凝土	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	十一科技	光伏区箱变拆膜, 2人, 2个 组件安装 16人 硅厂北桩浇筑 14人, 40组
本 日 现 场 监 理 人 员	李坤 孙元	
记 录 人:	孙元	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):