

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

星期: 三

工程名称: 于都二期

天气: 晴

气温: 25~36°

监 理 工 作 情 况	巡视光伏1区组件安装情况发现一块组件破裂, 要求施工方更换, 并加快组件安装, 箱变基础支模 2人 要求钻孔到位, 预留爬梯将来采用不锈钢, 已报业主同意 砖厂北打桩要求孔径, 深度符合要求 预埋件焊接要求做到无遗漏 对老表破坏的地方要修复及时		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	十一科技	小学北组件安装 13人 箱变支模 5人 2#基础 砖场北打桩 2人 桩机1台 预埋件焊接 4人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李坤 2人	
记录人: 2人		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

