

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 13 日

天气: 26℃~31℃

星期: 六

气温: 晴

工程名称: 子都二期

监
理
工
作
情
况

- 现场巡视:
1. 在砖厂支架监理单位口头通知施工队, 注意安全防护措施,
 2. 在支架搭设过程中要求施工队对搭设点一定要在规范内施工, 必须设置安全网,
 3. 在基础和柱梁钢筋绑扎时要求施工队一定要按图施工, 不得随意更改。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

十一科技

砖厂 16 人安装支架。
6 人搭设防护网。
2 人绑扎柱梁钢筋。
4 人绑扎基础钢筋。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李坤 刘元

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建