

监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月16日

天气: 26℃~36℃

星期: 日

气温: 11℃

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 泵房浇筑时振捣棒一定要振捣到位。 2. 基础钢筋绑扎人员绑扎要严格按照图纸节点。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	十一科技	1. 砌丁5人定点放线 2. 2人钻孔 3. 29人浇筑砼支模板 4. 2人相变基础钢筋绑扎支撑 5. 绑扎板一区4人放4平方毫米电线
本日现场监理人员	李士中 王凡	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

