

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 2 日

星期: 日

天气: 阵雨

气温: 24~29°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	巡查料场施工, 使用角度测量仪测得组体安装高度平均值符合19°, 要求架工人工人小心地面土质泥泞, 爬梯担上摔倒。 小学北填地角铁测得镀锌层厚度不符合要求, 规格为10x4, 要求施工队与设计尽快出具设计变更。 架工安装相关配件尽快到场施工, 接地沟开挖要求1m。 下午下雨未施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	十一科技	料场2人清理场地, 4人架组件 小学北: 12人支架安装, 挖土机1辆, 接地沟开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		2人
记录人: 2人		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

