

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 3 日

天气: 小雨

星期: 一

气温:

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	巡查光伏区支架安装情况,发现安装最高处横梁时有个别工人直接踩在横梁上危险施工,遂即责令停止要求施工方规范施工,确保人身安全,逆变器安装要求清除焊渣后再行涂漆,下午下雨,施工缓慢	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	十一科技	光伏支架安装 5个阵列, 16人 逆变器安装 2人 5台
其 它 事 项	上午10:30监理例会	
本日现场监理人员		2人
记录人: 刘元		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):