

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 4 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 33°/25°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	巡查小学光伏组件安装情况,要求两人搬运组件, 注意组件质量,逆变器安装注意其高度控制 接地沟开挖时要求注意桩基础与组件位置		
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度	计划工期
	十一科技	光伏组件转运 叉车-辆 1人 逆变器安装 2人 光伏支架调整 2人 接地沟开挖,挖土机一台 2人 光伏组件安装 16人 桩基础放线, 1人 9h	
其 它 事 项	发出630总结性汇报		
本日现场监理人员		2人	
记录人: 刘元		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	