

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 33°~27°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	巡查光伏区接地扁钢施工情况,发现部分扁钢与桩基连接处理深不足1m,已下发监理通知单要求整改。 檩条安装要求镀锌钢,组件角度电子测量仪检查,符合1°误差的要求。 硅场清理情况,已有大面积土地出来,要求施工尽快施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	十一科技	光伏区组件安装33组 8人 叉车1辆 支件檩条斜梁安装12组 1人 接地扁钢铺设2人 2个 挖土机1台 硅场清理 1人 推土机1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘元
记录人: 刘元		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):