

监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月6日

星期: 四

工程名称: 于都二期

天气: 晴转阵雨

气温: 27°~32°

监 理 工 作 情 况	<p>巡查光伏1区接地扁铁焊接情况,发现焊接面未双面焊且焊接距离达不到要求,现场已要求改正</p> <p>组件安装坡度经检查符合要求</p> <p>石料厂车北角坡场地平整要求小心边缘土壤松动造成危险</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	十 一 科 技	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光伏1区组件安装22组, 撞穿余梁安装17组, 8人 2. 逆变器安装1台 3. 电缆组 2人 4. 箱变基础开挖 2人, 挖土机1台 5. 石料厂车北角平整2人, 推土机1台
其 它 事 项	李士中到达项目	
本日现场监理人员		刘元 李坤
记录人: 刘元		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):