

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 7 日

天气: 29~35℃

星期: 五

气温: _____

工程名称: 于都二期

监
理
工
作
情
况

巡查小学北光伏区电缆敷设情况,发现电缆未按要求铺15cm细砂
和保护板,要下发监理工作联系单要求整改.
接地扁钢焊接倍数局部不符合要求
箱变基础垫层基坑经检查符合要求.
检查支架、组件安装,要求焊片固定要达到弹平压平

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

十
一
科
技

光伏区檩条和前后斜撑安装25组. 8人
组件安装 8人
材料转运1人,叉车1辆.
汇流箱、逆变器接线 3人
电缆沟敷设 5人 挖土机1台
石料厂东边北角土地平整 推土机1台 1人

其
它
事
项

下午2:30 总包会议室 监理例会

本日现场监理人员

刘元 李坤

记录人: 刘元

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):