

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 8日

星期: 六

天气: 雨

工程名称: 于都二期

气温:

监 理 工 作 情 况	巡视小学光伏区钢筋绑扎情况,要求基坑四周持平, 钢筋绑扎符合规范要求,横梁焊接安装,要求梯子 一定要固定好,注意安全,防止新到接地扁钢,所测不符会规范 业主主要求将共送检 下午下雨未施工,硅场挖土机清表,要求避免人身冲突	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	十 一 科 技	小学光伏区支架安装 18人, 箱变基础 5人 挖土机1台 硅厂北清表 挖土机1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李坤 刘元
记录人: 刘元		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):