

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 11 日

星期: 五

天气: 雷阵雨

工程名称: 王都二期4

气温: 25-24℃

监 理 工 作 情 况	巡视光伏3区, 桩基开孔, 完成量68个, 立柱调整 光伏3区逆变器安装, 完成2件, 电缆沟开挖, 要求深度一定要符合要求 材料到场, 立柱到场一车, 檩条到场一车.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		光伏3区22名工人, 电缆沟开挖100米, 逆变器安装2组.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李林 刘政辉	
记录人: 刘政辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

