

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 16 日

星期: 二

工程名称: 光伏二期

天气: 晴

气温: 25/15℃

监
理
工
作
情
况

巡视光伏3区支架安装, 成套支架安装, 完成 220 套。
檩条安装, 完成 268 套, 要求按照图纸安装, 施工现场
还有部分工人不戴安全帽, 不注意自己安全。
领导来到光伏1区, 光伏2区, 光伏3区检查工作。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

光伏3区工人 27 名, 成套支架安装, 檩条安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李士田 刘弘毅

记录人: 刘弘毅

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建