

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 5 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 27℃-36℃

工程名称: 户部二里

监 理 工 作 情 况	地基开挖142个,完成142个。 光伏区,桩基浇筑工作,要求不得将泥土混入,石子土时泥土一定要清理干净,个别不洒布戴安全帽问题,已经纠正。 光伏区安装立柱,一定要严格按照规范安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		光伏区桩基浇筑工作20人。 光伏区立柱安装6人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李坤 刘跃军
记录人: 刘跃军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

