

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 3 日

星期: 五

工程名称: 于都二期

天气: 多云

气温: 14℃~24℃

监
理
工
作
情
况

今日施工现场巡视:

1. 今天上午光伏区碎石厂巡视发现2号箱变钢筋绑扎疏漏钢筋没有按图绑扎施工缺少两道筋现场口头通知并整改。
2. 升压站排坡东侧喷浆、南侧运送钢筋。
3. 今天召开施工前期准备施工工地第一次会议。内容详见十三次工地例会。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

十一科技

1. 光伏区碎石厂施工人员4名
2. 升压站排坡施工人员6名,

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

