

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 19 日

星期: 一

工程名称: 于都工业园

天气: 阴雨
气温: 11-21℃

监
理
工
作
情
况

今日施工内容:

1. 施工现场安全检查, 重点检查脚手架搭设情况。

2. 检查天气变化, 降雨, 采取相应措施。

3. 检查临时用电线路, 严防触电。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

十一
种
机

施工人员: 36人

设备: 3台 (铲车1台, 搅拌机1台, 钩机1台)

平整场地: 2亩

钻孔: 80处

浇筑: 90个

下午停工。

总监理工程师:

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建