


监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 22 日

星期: 12

工程名称: 子部二制

天气: 晴
气温: 7-20

监 理 工 作 情 况	今日施工内容: 对桩基出球: 检查发现 桩基与地下网管焊接不符合要求, 要求施工单位整改。 改桩基 2 处, 钻孔, 清表等。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	子部二制	施工人数: 35人 焊地网桩: 60处 清表杂物 160 m³ 设备: 挖掘机 1台, 翻斗车 2台 钢筋网, 地网桩, 入场	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人:		总监理工程师:	

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建