

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 12-26℃

日期: 2018 年 3 月 17 日

星期: 二

工程名称: 于都二村

今日施工内容记录:
1) 对支架安设孔, 部分孔洞用砂浆封堵
2) 对木枋孔洞进行封堵
3) 对部分地脚螺栓进行加固, 焊接不合格
4) 对模板进行加固, 不符合要求的进行整改

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
十一村	施工人数: 4人 钻孔: 70孔 清平: 2座 设备: 1台钻机, 1台叉车, 1台搅拌机, 1台钩机

其它事项

本日现场监理人员

记录人: 于 伟

总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建